

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

(2021 年郑陆镇城镇污水管网覆盖工程)

一、项目情况

(一) 项目概况

2021 年郑陆镇城镇污水管网覆盖工程，位于常州市天宁区郑陆镇，以黄天荡和羌家村为核心，具体为环镇路、小羌家头至环镇路、省庄大道（S232）、黄天荡-S232、寺墩路（水泵厂至 S232 省道）、常河路。本工程新建 DN200-DN400 污水管道，管道总长约 7.53 公里，污水管道均在现有道路上敷设，不涉及新增用地，不改变现有道路规划用途。具体如下：沿环镇路敷设 DN400 污水管道，管道总长为 1575 米；沿小羌家头-环镇路敷设 DN400 污水管道，管道总长为 840 米；沿省庄大道(S232)敷设 DN200 和 DN400 污水管，管道总长分别为 460 米和 1900 米；沿黄天荡-S232 敷设 DN400 污水管道，管道总长为 630 米；沿寺墩路（水泵厂至 S232 省道）敷设 DN300 和 DN400 污水管道，管道总长分别为 250 米和 1170 米；沿常河路敷设 DN300 和 DN400 污水管道，管道总长分别为 205 米和 500 米。工程总投资：2272.75 万元。

(二) 绩效目标

根据郑陆镇的污水规划，同时结合镇区重点工业企业及居民集中区的分布情况，结合已实施的污水主管网工程，布置污水收

集管，通过控源截污措施，将沿线重点企业及居住区的污水输送至污水处理厂，削减入河污染物总量。

二、评价情况

（一）项目特点分析

2021 年郑陆镇城镇污水管网覆盖工程依据审批文件，按照“基本情况、目标任务、建设内容、投资概算、资金来源、完成时间、保障措施”等内容，规范制定年度建设实施方案。

（二）评价思路方法

依照科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关原则，采纳比较法、成本效益剖析法、实地观察、民众评判法等方法展开。

（三）评价工作情况

专项债券的使用确保 2021 年郑陆镇城镇污水管网覆盖工程顺利进行，目前该项目已竣工验收。

（四）绩效评价结论

对照评价标准，逐项对各项指标进行评价，2021 年郑陆镇城镇污水管网覆盖工程资金管理规范，项目按时竣工。在对照绩效目标编报，在认真进行情况搜集和核实的基础上，形成自我评价结论，绩效评价等级为“优”。

三、项目绩效

截止 2022 年年底，2021 年郑陆镇城镇污水管网覆盖工程，根据天宁区郑陆镇的污水规划，同时结合镇区重点工业企业及居民集中区的分布情况，结合已实施的污水主管网工程，布置污水

收集管，通过控源截污措施，将沿线重点企业及居住区的污水输送至污水处理厂，削减入河污染物总量。该项目累计支付专项债券 1200 万元，所有专项债券均使用完毕。

三、存在的问题

无。

四、有关建议

无。

附表：江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表

江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2022年度

项目名称		舜新幼儿园建设项目			建设/运营单位（盖章）		常州市天宁区郑陆镇人民政府	
国家重大项目库代码		2012-320402-04-01-751954			地债管理系统项目编码		P21320402-0008	
项目累计发行专项债券总额（亿元）			0.4		项目已实际使用专项债券总额（亿元）			0.18
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成主体结构建设				已完成			
一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况						
		三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	评分依据	
过程	资金管理	资金到位率	100%	100%	3	3	专项债实际到账金额	
		资金执行率	100%	45%	3	1.35	专项债实际支付金额	
		财务管理制度健全性	健全	健全	3	3	相关财务管理制度	
		资金使用合规性	合规	合规	3	3	不违反现行相关资金管理办法	
		预期收益匹配度	匹配	匹配	3	3	项目预期收益与专项债券规模匹配情况	
	组织实施	业务管理制度健全性	健全	健全	3	3	相关业务管理制度	
		制度执行有效性	有效	有效	3	3	单位内部制度健全	
		合同执行规范性	规范	规范	3	3	相关合同执行材料	
产出	数量指标	前期审批手续完成率	100%	100%	5	5	审批材料	
		工程时间节点完成率	100%	100%	5	5	监理材料	
		安全管理情况	规范	规范	5	5	未发生安全事故	
	质量指标	工程建设验收合格率	100%	100%	5	5	验收材料	
		安全生产达成率	100%	100%	5	5	未发生事故、内部制度健全	
	时效指标	重要工程节点把空率	100%	100%	5	5	建立材料、内部制度健全	
	成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5	监理材料	
		支付进度合格性	合规	合规	5	5	根据合同约定付款	
效益	社会效益	积极引导地方扩大普惠性学前教育资源	持续增加	持续增加	9	9	项目的决策依据等	
		引导地方提高学前教育普惠保障水平	有效提高	有效提高	9	9	项目的决策依据等	
		促进居民就业率	有效提高	有效提高	9	9	项目的决策依据等	
满意度	服务对象 满意度	项目直接服务对象满意度	≥90	≥90	9	9	直接交流、电话沟通	
总 计					100	98.35		