

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

(常州市天宁区实验幼儿园分园新建项目)

一、项目情况

(一) 项目概况

常州市天宁区实验幼儿园分园新建项目项目位于常州市旧城区内，东至采菱支路、南至空地、西至东南道路五十七、北至勤丰路。用地面积约 9572 平方米，建筑面积约 12107.54 平方米，其中地上建筑面积约 7766.75 平方米，地下建筑面积 4340.79 平方米，主要建设一幢三层综合楼，同步实施道路及场地、水、电、气等综合配套设施，主要功能为生活用房、活动用房、办公用房、其他辅助功能用房等。项目规划 18 个班级，由常州市实验幼儿园负责实施，资金来源由常州市天宁区财政局统筹解决。

项目总投资 6361 万元，已收到债务资金 5100 万元，2021 年度 1600 万元，2022 年度 3500 万元。截止 2022 年末，已累计支付 2496 万元。

(二) 绩效目标

项目总体目标：项目建成后提升我区优质学前教育资源水平。

项目阶段性目标：2022 年项目主体封顶，2023 年项目整体完工。

二、评价情况

（一）项目特点分析

常州市天宁区实验幼儿园分园的建设经过了充分的研究及论证，并在建设全过程实施了严格的动态管理，整个项目建设根据细量化、清晰、合理的目标，扣紧节点按时完成。项目于2021年开工建设，2022年完成了主体封顶，2023年初外立面基本完成，2023年6月底完工。

本项目的建设，可以为附近的幼儿提供良好的学前教育，促进幼儿体、智、德、美全面协调发展，是促进天宁区茶山街道学前教育的需要。同时将进一步解决家长的后顾之忧，对构建和谐社会有着积极的意义。不仅适应教育发展，而且对于满足现代化教育教学的要求和提升学校品位都有着十分重要的意义。该项目的实施用实际行动善待外来务工人员，依靠优先发展教育事业，改善茶山街道投资环境，促进经济社会快速发展。

（二）评价思路方法

项目评价过程主要关注项目的建设进度，项目在建设过程中遵守各项法律法规及管理制度的情况，项目建设的资金使用规范情况以及项目建设的社会效益等。项目评价的原则遵循客观、科学、公正的原则，主要采用因素分析法，从过程、产出、效益、满意度等方面对项目进行评价。

（三）评价工作情况

专项债券的使用确保项目建设顺利进行，目前项目已完工。

（四）绩效评价结论

对照评价标准，逐项对各项指标进行评价。常州市天宁区实验幼儿园分园项目资金管理规范，项目建设正常进行。2022年未发生造成重大社会影响的质量安全事件。在对照绩效目标编报，在认真进行情况搜集和核实的基础上，形成自评价结论，绩效评价等级为“优”。

三、项目绩效

严格按照《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》对专项债券资金进行管理使用。资金专户管理、专款专用于本项目建设，按照时间节点要求，按月报送资金使用进度和项目投资情况。专项债券资金为常州市实验幼儿园分园新建项目提供了有力的资金保障，对工程建设稳步推进、农民工工资及时发放起到了重要的作用，2022年度项目顺利完成各项建设任务和施工节点要求，顺利完成主体封顶。

四、存在问题

无

五、有关建议

无

附表:江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表

江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2022年度

项目名称	常州市天宁区实验幼儿园分园新建项目			建设/运营单位（盖章）			
国家重大项目库代码	2020-320402-83-01-522750			地债管理系统项目编码		P20320402-0036	
项目累计发行专项债券总额（亿元）		0.51		项目已实际使用专项债券总额（亿元）		0.2496	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	主体封顶			完成			
一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况					
		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	评分依据
过程	资金管理	资金到位率	100%	100%	5	5	专项目实际到账金额
		资金执行率	100%	49%	5	2.5	专项目实际支付金额
		资金使用合规性	合规	合规	5	5	不违反现行相关资金管理办法
	组织实施	财务管理制度健全性	健全	健全	5	5	相关财务管理制度
		政府采购规范性	规范	规范	5	5	不违反相关政府采购法
		合同执行规范性	规范	规范	5	5	相关合同执行材料
产出	数量指标	前期审批手续完成率	100%	100%	3	3	审批材料
		工程节点完成率	100%	100%	3	3	监理材料
		安全管理情况	100%	100%	3	3	未发生安全事故
	质量指标	工程建设验收合格率	100%	100%	3	3	验收材料
		安全生产达成率	100%	100%	3	3	未发生事故、内部制度健全
	时效指标	重要工程节点把控率	100%	100%	3	3	监理材料、内部制度健全
	成本指标	成本控制率	100%	100%	3	3	监理材料
支付进度合规性		合规	合规	3	3	合同约定付款	
效益	经济效益	促进周边经济发展	促进	促进	8	8	周边地块关注度等
	社会效益	优化优质学前教育资源	优化	优化	8	8	项目决策依据等
		促进社会和谐发展	促进	促进	10	10	项目决策依据等
	生态效益	绿色建筑应用	显著	显著	5	5	根据实际情况研判
可持续发展	满足周边学前教育入学需求	满足	满足	5	5	根据实际情况研判	
满意度	服务对象满意度	项目服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	居民满意度等
总计						100	97.5