

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

(舜新幼儿园建设项目)

一、项目情况

(一) 项目概况

近年来,国家高度重视学前教育的发展,2017年4月17日,经国家教育体制改革领导小组会议通过《教育部等四部门关于实施第三期学前教育行动计划的意见》。文件明确要求大力发展公办幼儿园,提供广覆盖、保基本的学前教育公共服务。改善办园条件,满足基本保育教育活动需要。随着天宁区郑陆镇的发展,舜溪荣府、焦溪舜园、舜溪佳苑、舜新家园居住小区的建成,附近居民幼儿入学难,同时考虑“全面两孩”政策调整需求,周边幼儿园的招生能力已难以满足群众需求,严重影响幼儿教育事业的发展。

常州市天宁区郑陆镇人民政府在位于天宁区郑陆镇工业大道以北、中心河路以西处新建舜新幼儿园。该项目总投资 7382.07 万元(包含工程费用、工程建设其他费用、基本预备费),主要建设一幢三层幼儿园综合楼,配套建设地下室、购置教学设备,同步实施道路场地、环境绿化及水电气设备。办学规模:15 班。总建筑面积 11241.98 平方米,其中地上计容建筑面积 7662.22 平方米,地上不计容建筑面积(架空层)451.62 平方米,地下建筑面积 3128.14 平方米。

（二）绩效目标

常州市天宁区郑陆镇人民政府提出实施“舜新幼儿园建设项目”，致力于打造一所高效、高质量、充满童趣关爱的幼儿园，是为了满足当地群众对幼儿教育的需求，使得周边的适龄幼儿可就近入学，为附近居民提供良好的学前教育环境。该项目预计2023年10月竣工。

二、评价情况

（一）项目特点分析

舜新幼儿园建设项目绩效评价秉承科学规范、公平公正、绩效相关等原则，按照从预算编制、过程管理到产出、效果的绩效逻辑路径，按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）和江苏省财政厅《江苏省省级项目支出绩效评价管理办法》（苏财规【2020】20号）等文件要求，结合本项目预算与执行情况，运用定量和定性分析相结合的方法，进行客观公正的评价。

（二）评价思路方法

舜新幼儿园建设项目绩效评价采用定量指标与定性指标相结合，根据江苏省财政厅《江苏省省级项目支出绩效评价管理办法》（苏财规【2020】20号）文件要求，从决策、过程、产出和效益四个维度，参照《舜新幼儿园建设项目可行性研究报告》的产出指标和技术指标作为计划标准设置项目目标值。

（三）评价工作情况

专项债券的使用确保舜新幼儿园建设项目顺利进行，截止2022年底，该项目已完成主体结构建设，预计2023年10月竣工。

（四）绩效评价结论

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合本项目的绩效目标，按照逻辑分析法独立研制科学的绩效评价指标体系。考虑到工程建设项目实施时间长、分部分项工程涉及面广、隐藏工程可查验性难、项目专业性强，为理清绩效评价指标体系考察脉络、方便后续绩效评价工作开展，以各子项目实施内容的分类维度为主，结合项目的管理实施特点，有针对性地设计了绩效评价指标体系，并且在此基础上有针对性收集、分析并核查资料，形成自我评价结论，绩效评价等级为“优”。

三、项目绩效

通过“舜新幼儿园建设项目”实施缓解常州市天宁区郑陆镇片区幼儿园资源不足，推进城镇学前教育发展，努力扩大并均衡配置优质教育资源，逐步推进小班化教学，全面加强学校校舍、场地、师资队伍、设施装备等方面建设，提高常州市天宁区郑陆镇幼儿教育水平。

截止2022年年底，舜新幼儿园建设项目累计收到专项债券4000万元，已支出专项债券1785万元，该项目预计2023年10月竣工，10月底预计所有专项债券支付完毕。

四、存在的问题

受2022年新冠肺炎疫情影响，舜新幼儿园建设项目施工进

度有所延缓，导致 2022 年专项债券资金沉淀，尚未使用完毕。

五、有关建议

制定科学合理的施工计划，加快推进项目建设施工进度，该项目预计 2023 年 10 月竣工。

附表：江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表

江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2022年度

项目名称		舜新幼儿园建设项目			建设/运营单位（盖章）		常州市天宁区郑陆镇人民政府			
国家重大项目库代码		2012-320402-04-01-751954			地债管理系统项目编码		P21320402-0008			
项目累计发行专项债券总额（亿元）				0.4		项目已实际使用专项债券总额（亿元）			0.18	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	完成主体结构建设					已完成				
一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况								
		三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	评分依据			
过程	资金管理	资金到位率	100%	100%	3	3	专项债实际到账金额			
		资金执行率	100%	45%	3	1.35	专项债实际支付金额			
		财务管理制度健全性	健全	健全	3	3	相关财务管理制度			
		资金使用合规性	合规	合规	3	3	不违反现行相关资金管理办法			
		预期收益匹配度	匹配	匹配	3	3	项目预期收益与专项债券规模匹配情况			
	组织实施	业务管理制度健全性	健全	健全	3	3	相关业务管理制度			
		制度执行有效性	有效	有效	3	3	单位内部制度健全			
		合同执行规范性	规范	规范	3	3	相关合同执行材料			
产出	数量指标	前期审批手续完成率	100%	100%	5	5	审批材料			
		工程时间节点完成率	100%	100%	5	5	监理材料			
		安全管理情况	规范	规范	5	5	未发生安全事故			
	质量指标	工程建设验收合格率	100%	100%	5	5	验收材料			
		安全生产达成率	100%	100%	5	5	未发生事故、内部制度健全			
	时效指标	重要工程节点把空率	100%	100%	5	5	建立材料、内部制度健全			
	成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5	监理材料			
		支付进度合格性	合规	合规	5	5	根据合同约定付款			
效益	社会效益	积极引导地方扩大普惠性学前教育资源	持续增加	持续增加	9	9	项目的决策依据等			
		引导地方提高学前教育普惠保障水平	有效提高	有效提高	9	9	项目的决策依据等			
		促进居民就业率	有效提高	有效提高	9	9	项目的决策依据等			
满意度	服务对象 满意度	项目直接服务对象满意度	≥90	≥90	9	9	直接交流、电话沟通			
总 计						100	98.35			