

# 江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

(2019-2020 年度郑陆镇美丽宜居乡村建设项目)

## 一、项目情况

### (一) 项目概况

美丽乡村，是一项农村环境创建活动，主要以城乡发展一体化为主线，以农业产业发展为基础，以提升人居环境质量为核心，是小康社会在农村的具象化表达和农村改革发展稳定的凝练。建设美丽乡村，不仅是党中央解决“三农问题”战略思想的进一步深化，也是持续推进社会主义新农村建设的重大举措，更是在生态文明建设全新理念指导下的一次农村综合变革。

党的十九大提出“实施乡村振兴战略，要坚持农业、农村优先发展，加快推进农业、农村现代化；要坚定走‘生产发展、生活富裕、生态良好’的文明发展道路，建设美丽中国，为人民创造良好的生产、生活环境”。

为进一步加快天宁区郑陆镇实现农业更强、农村更美、农民更富的发展目标，常州市天宁区郑陆镇人民政府提出实施“2019-2020 年度郑陆镇美丽宜居乡村建设项目”。该项目总投资 3699.59 万元(包括工程费用、工程建设其他费用、基本预备费)，拟对天宁区郑陆镇 7 个行政村 20 个自然村进行污水处理、道路提升改造、河道疏浚贯通、公共空间提升、完善设施等方面，以全面改善存在环境面貌和农村生产、生活、生态条件，统筹城乡

一体化发展。

## （二）绩效目标

充分发挥土地资源、完善乡村功能、坚持以人为本体现自然与生态的和谐，并且通过规划结构模式的建立，合理划分功能空间，完善室内外空间组织，营造生活便利、配套齐全、环境优美、村容整洁的宜居乡村。集休闲娱乐、运动健身、多元活动为一体的特色美丽乡村。

## 二、评价情况

### （一）项目特点分析

2019-2020 年度郑陆镇美丽宜居乡村建设项目依据审批文件，按照“基本情况、目标任务、建设内容、投资概算、资金来源、完成时间、保障措施”等内容，规范制定年度建设实施方案。

### （二）评价思路方法

依照科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关原则，采纳比较法、成本效益剖析法、实地观察、民众评判法等方法展开。

### （三）评价工作情况

专项债券的使用确保 2019-2020 年度郑陆镇美丽宜居乡村建设项目顺利进行，目前该项目已竣工验收。

### （四）绩效评价结论

对照评价标准，逐项对各项指标进行评价，2019-2020 年度郑陆镇美丽宜居乡村建设项目资金管理规范，项目按时竣工。在对照绩效目标编报，在认真进行情况搜集和核实的基础上，形成

自评价结论，绩效评价等级为“优”。

### 三、项目绩效

截止 2022 年年底，2019-2020 年度郑陆镇美丽宜居乡村建设项目完成对天宁区郑陆镇 7 个行政村 20 个自然村的污水处理、道路提升改造、河道疏浚贯通、公共空间提升、完善设施等建设内容。该项目累计支付专项债券 2500 万元，所有专项债券均使用完毕。

### 四、存在的问题

体系体制不够健全，美丽乡村是一项长久性系统性的工程，政府投入了大量资本用于乡村集中环境整顿、污水处理等基础设施建设，这需要一项长效管护体制，否则会出现“脏乱差”反弹。

### 五、有关建议

保持建设成就，健全长效管理体制。成立健全美丽乡村建设管理的长效机制，使乡村环境管理逐步走上制度化、规范化轨道，对乡村基础设施、公共服务设备和环境卫生等要成立各项管护规章制度。

附表：江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表

## 江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2022年度

项目名称	舜新幼儿园建设项目			建设/运营单位（盖章）	常州市天宁区郑陆镇人民政府		
国家重大项目库代码	2012-320402-04-01-751954			地债管理系统项目编号	P21320402-0008		
项目累计发行专项债券总额（亿元）		0.4		项目已实际使用专项债券总额（亿元）		0.18	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成主体结构建设			已完成			
一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况					
		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	评分依据
过程	资金管理	资金到位率	100%	100%	3	3	专项债实际到账金额
		资金执行率	100%	45%	3	1.35	专项债实际支付金额
		财务管理制度健全性	健全	健全	3	3	相关财务管理制度
		资金使用合规性	合规	合规	3	3	不违反现行相关资金管理办法
		预期收益匹配度	匹配	匹配	3	3	项目预期收益与专项债券规模匹配情况
	组织实施	业务管理制度健全性	健全	健全	3	3	相关业务管理制度
		制度执行有效性	有效	有效	3	3	单位内部制度健全
产出	数量指标	合同执行规范性	规范	规范	3	3	相关合同执行材料
		前期审批手续完成率	100%	100%	5	5	审批材料
		工程时间节点完成率	100%	100%	5	5	监理材料
	质量指标	安全管理情况	规范	规范	5	5	未发生安全事故
		工程建设验收合格率	100%	100%	5	5	验收材料
	时效指标	安全生产达成率	100%	100%	5	5	未发生事故、内部制度健全
		重要工程节点把空率	100%	100%	5	5	建立材料、内部制度健全
	成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5	监理材料
		支付进度合格性	合规	合规	5	5	根据合同约定付款
效益	社会效益	积极引导地方扩大普惠性学前教育资源	持续增加	持续增加	9	9	项目的决策依据等
		引导地方提高学前教育普惠保障水平	有效提高	有效提高	9	9	项目的决策依据等
		促进居民就业率	有效提高	有效提高	9	9	项目的决策依据等
满意度	服务对象满意度	项目直接服务对象满意度	≥90	≥90	9	9	直接交流、电话沟通
总计					100	98.35	