

江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2021年度										
项目名称		2021年度郑陆镇美丽宜居乡村建设项目			建设/运营单位（盖章）		常州市天宁区郑陆镇人民政府			
国家重大项目库代码		2106-320402-04-01-912013			地债管理系统项目编码		P21320402-0030			
项目累计发行专项债券总额（亿元）				0.23		项目已实际使用专项债券总额（亿元）			0.23	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	目标1：完成项目改造范围：5个自然村 目标2：完成改造面积 110万平方米					目标1：完成项目改造范围：5个自然村 目标2：完成改造面积 110万平方米				
一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况								
		三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	评分依据			
过程	资金管理	指标1：资金到位率	≥90%	≥90%	6	6	财政资金下达到实施单位情况			
		指标2：资金执行率	≥90%	≥90%	6	5	项目单位收到财政资金后使用情况			
		指标3：项目收益合理性	合理	合理	6	6	财政资金付息情况			
		指标4：资金使用合规性	合规	合规	6	6	财务数据及凭证			
	组织实施	指标1：预算执行率	预算执行率 ≥20%	预算执行率 ≥ 20%	6	6	项目单位收到财政资金后使用情况			
		指标2：制度执行有效性	有效	有效	6	6	项目组织资料及访谈			
产出	数量指标	指标1：完成项目改造范围	5个自然村	5个自然村	6	5	工程进度情况			
		指标2：完成工程量	110万平方米	110万平方米	6	5	工程进度情况			
	质量指标	指标1：工程验收达标率	≥95%	≥95%	6	6	工程验收情况			
	时效指标	指标1：按照合同约定付款时间	按时支付	按时支付	6	6	合同付款情况、资金支出情况			
	成本指标	指标1：工程审定价	工程审定价	工程审定价	6	6	阶段性审计结果			
效益	经济效益	指标1：乡村旅游经济	增加	增加	6	6	区域内乡村旅游收缴访谈记录			
	社会效益	指标1：农村人居环境	提高	提高	6	6	区域内农村居住环境调查情况			
	生态效益	指标1：水环境质量	达标	达标	6	6	区域内水环境调查情况			
	可持续影响	指标1：改造设施使用年限	≥15年	≥15年	6	6	设施设备现场勘察记录			
满意度	服务对象 满意度	指标1：居民满意度	≥80%	≥80%	10	9	区域内居民访谈			
总 计					100	96				
自评偏差原因及 改进措施										